

IB – Checkliste Eaton USV Produktneutral

Sehr geehrter Kunde!

Diese Checkliste dient dazu, die reibungslose Inbetriebnahme Ihrer USV-Anlage zu gewährleisten. Wir bitten Sie, uns diese Liste bis spätestens 3 Wochen vor Ihrem gewünschten Inbetriebnahmedatum ausgefüllt zurückzusenden. Eventuell entstehende Wartezeiten für unsere Servicetechniker, welche aus nicht ordnungsgemäßer E-Installation resultieren, können von Eaton nach den bekannten Verrechnungssätzen gesondert in Rechnung gestellt werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Inbetriebnahme Ihrer USV-Anlage erst nach dem Vorliegen der Checkliste terminieren können. Für Rückfragen steht Ihnen unser Service Team per E-Mail gern zur Verfügung: inbetriebnahme@eaton.com

Wir nehmen die Inbetriebnahme der USV-Anlagen von Montag bis Freitag, zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr vor. Sollten Sie einen Termin außerhalb dieser Arbeitszeiten benötigen, setzen Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung. Bitte beachten Sie unser mitgeliefertes Installationshandbuch für detailliertere Informationen.

**Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mitarbeit.
Beantworten Sie nun bitte sorgfältig nachstehende Punkte.**

JA / NEIN

01. Befindet sich die USV am finalen Standort und ist von vorn frei zugänglich (min. 90cm)?
02. Bestehen spezielle Sicherheitsanforderungen? Benötigte Tools sind kundenseitig zu stellen!
03. Ist der optionale separate Batterie-schrank /-regal aufgebaut?
04. Ist die Batterieeinheit elektrisch mit der BAE und der USV verbunden?
05. Steht der Hauselektriker am Inbetriebnahme Datum zur Verfügung?
06. Ist die Gleichrichterzuleitung verlegt und abgesichert / A?
07. Ist die Bypass Zuleitung verlegt und abgesichert / A?
08. Ist der Bypass und Gleichrichter gebrückt, falls keine separate Bypass Leitung verlegt wurde?
09. Ist die Zuleitung zum Verbraucher verlegt ?
10. Haben Sie geprüft, ob das Drehfeld der 3-phasigen Zuleitungen rechtsdrehend ist?
11. Sind optionale Störmeldekabel in die USV gelegt?
12. Kann der anzuschließende Verbraucher am Inbetriebnahme Datum abgeschaltet werden?
13. Haben Sie das DSP „Intervention“ online registriert?
14. Geben Sie bitte die Intervention Registrierung Nummer an. _____
15. Bemerkungen:

Eaton USV Bezeichnung:	Seriennummer der USV:
Gewünschtes IB Datum:	Firma (Aufstellort):
Ausweichdatum:	Kontakt (Kunde):
Uhrzeit:	Straße:
Ansprechpartner:	PLZ/Ort:
TelNr.:	Tel.Nr.: des Elektrikers:
Datum:	Unterschrift: